

工程款支付报审表

项目名称：温县第二人民医院中医康复中心建设项目
编号：005

致：温县第二人民医院（建设单位） 中建卓越建设管理有限公司（监理单位） 1、截止 2025 年 6 月 20 日，由我单位承建的焦作市温县第二人民医院中医康复中心建设项目施工部分：完成全部土方开挖和回填；完成全部主体结构施工内容；完成一二三四五屋面砌体工程；完成电梯基坑防水施工；强电、弱电、给排水、消防、暖通完成桥架安装、配管、线盒、管道安装；脚手架、垂直运输完成施工；完成二四五层暖通安装、消防喷淋安装 80%。 本月完成产值 3150678.24 元。按照合同约定按月进度支付合格工程量价款的 80%，贵院应向我单位支付工程款 $3150678.24 \times 80\% = 2520542.00$ 元，合计：¥2520542.00 元，大写：¥贰佰伍拾贰万零伍佰肆拾贰元整。 合同总价款：¥26029231.72（¥贰仟陆佰零贰万玖仟贰佰叁拾壹元柒角贰分） 累计支付：¥5977328.31（伍佰玖拾柒万柒仟叁佰贰拾捌元叁角壹分） 本月支付：¥2520542.00（贰佰伍拾贰万零伍佰肆拾贰元整） 本次我单位向贵院申请支付工程进度款金额为：¥2520542.00 元 请予以审批办理。	
	项目施工单位（乙方盖章） 施工单位代表（签字） 2025 年 7 月 1 日
审查意见：	项目监理单位（盖章） 监理单位代表（签字） 2025 年 7 月 2 日
审批意见：	项目建设单位（甲方盖章） 建设单位代表（签字） 2025 年 7 月 4 日

本表一式四份，建设单位项目部一份，建设单位财务科一份，监理单位一份，施工单位一份。

